

給水装置工事自主検査チェック表

自主検査日	令和 年 月 日 ()	水栓番号	
施 工 場 所	昭島市 町 丁目 番 号		
工事申込者 (施工主)			
自主検査項目			評定
現 地 と 図 面 の 確 認	管の延長		
	管の埋設深度		
	管の接合方法		
	分岐、屈曲、径落し箇所及び工法		
	逆流防止機器の設置状況、吐水口空間の確保及び器具の取付方法		
	メーター設置基準及びメーターボックスの設置状況		
	クロスコネクションがないこと		
	給水管防護方法		
	「設計図及び完成図の作成要領」により、完成図面が正しく作成されていること		
	完成図と現地の相違が無いことの確認		
構 造 ・ 指 定 材 料	給水装置の構造及び材質が、政令第6条の基準に適合していることの確認		
	止水栓きょうのマーク確認 (乙止水栓がステンレス製の場合はSマーク、既設などで砲金製の場合は水マーク)		
	丙止水栓が指定品(逆止弁付きボール止水栓)である確認		
	メーターボックスふた(水道用メーターます等の明示)の確認		
耐圧	乙止水栓より下流側の装置 1.75Mps、1分間以上(管種により安全な水圧可) 漏水及び変形、破壊その他の異常が無いことを確認		
水 質	残留塩素の測定 0.1mg/以上		
	臭気、味、色、濁り等は目視により異常がないことを確認		
通水	誤配管が無い、吐水状況、メーターの逆取付けが無いことを通水し確認		
他	工事申込者(施工主)への説明(工事内容、使用材料、名義変更届など)		
	工事申込者(施工主)へ工事完成図の提出		

※ 評定は「○」印によりチェックする。なお、未施工等、評定に該当しない項目には「／」を記入すること。

※ 不適正な場合、該当項目に「×」印を記入する。

上記の事項について、給水装置工事の自主検査を行いました。

令和 年 月 日

給水装置工事主任技術者名

免状交付番号

昭島市指定給水装置工事事業者名 指定番号 号
